

FORMATO Nro. 21
PROYECTOS DEL PMO
del 01 de enero 2009 al 30 de septiembre 2009

Nº	Nombre del Proyecto	SNIP Nº	Tipo (7)	Proyectado			Ejecutado			Fuente de Financiamiento	Estado de las Obras
				Meta Física		Costo de Inversión S/.	Meta Física		Costo de Inversión S/.		
				Uni.	Cantidad		Uni.	Cantidad			
1	MICROMEDICION PARA CONTROL DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN PACANGUILLA	66937	AP	MEDIDOR	964	293,327	MEDIDOR	807	48,114	R.D.R.	EN PROCESO DE LIQUIDACION
2	CONTROL DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN CHOCOPE	66452	AP	MEDIDOR	1,088	329,778	MEDIDOR	753	75,792	R.D.R.	EN PROCESO DE LIQUIDACION
3	MEJORAMIENTO DEL EFLUENTE DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE COVICORTI	72379	ALC	ML	1,054	2,297,858	ML	1,406	1,772,241	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION
4	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL RESERVOIRIO DE FLORENCIA DE MORA	95006	AP	MEDIDOR	1	88,756	MEDIDOR	1	18,013	R.D.R.	CULMINADA
5	MEJORAMIENTO DE PRESIONES Y EVACUACION DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA PROL. CDRA 1, CDRAS. 1-2 DE LA CALLE CHICLAYO Y DE LAS CALLES MANCO CAPAC Y GONZALES PRADA CDRA 1-CHEPEN	96879	ALC	ML	220	124,884	ML	216	91,960	R.D.R.	CULMINADA
6	MEJORAMIENTO DE MICROMEDICION DE PARQUES Y JARDINES DE LOS DISTRITOS DE TRUJILLO, LA ESPERANZA, EL PORVENIR, VICTOR LARCO Y OTROS	84741	AP	MEDIDOR	1,477	278,287	MEDIDOR	917	306,054	R.D.R.	EN PROCESO DE LIQUIDACION
7	MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA ALCANTARILLADO SANITARIO AV. AMERICA SUR CDRA 1 - URB. ARANJUEZ-TRUJILLO	104199	AP	ML	26	12,928	ML	26	11,979	R.D.R.	CULMINADA
8	MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO PSJE. HAITI - PARTE BAJA LA ESPERANZA	92423	ALC	ML	128	49,340	ML	139	21,656	R.D.R.	CULMINADA

9	MEJORAMIENTO DE EMISOR ALCANTARILLADO SANITARIO E INFRAESTRUCTURA DE CAMARA DE AGUAS SERVIDAS LAS DELICIAS-MOCHE	105761	ALC	ML	121	235,338	ML	187	248,366	R.D.R.	CULMINADA
10	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHEPEN - LA LIBERTAD	46936	AP + ALC	EXP. TECNICO	1	278,056	ML	0	210,876	R.D.R.	EXPED. DEFINITIVO EN ELABORACION
11	MEJORAMIENTO DE LA DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS DE LA AV. MANUEL SEOANE CDRAS. 1 Y 2 Y PASAJE ANTONIO RAIMONDI CDRA. 3 - CHEPEN	105448	ALC	ML	404	224,147	ML	404	216,990	R.D.R.	CULMINADA
12	MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE VIRGEN DE LA PUERTA - URB. EL BOSQUE	81256	AP + ALC	ML	112	73,068	ML	112	24,191	R.D.R.	CULMINADA
13	MEJORAMIENTO DE LA DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS DE LA CALLE SAN AGUSTIN CDRAS. 20,21 Y 22 - EL PORVENIR	105256	ALC	ML	358	125,032	ML	367	116,923	R.D.R.	CULMINADA
14	DEMARCACION DE LA LAGUNA DE OXIDACION EL TABLAZO - HUANCHACO-TRUJILLO	113512	ALC	HA	100	64,434	HA	109	83,796	R.D.R.	CULMINADA
15	MEJORAMIENTO HIDRAULICO DESCARGAS AGUAS SERVIDAS FLORENCIA DE MORA	96043	ALC	ML	108	34,058	ML	107	21,389	RDR	CULMINADA
16	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AA.HH. VILLA HERMOZA - VILLA HUANCHACO	10014	AP + ALC	ML	844	654,425	ML	7,264	982,187	R.D.R.	CULMINADA
	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AA.HH. VILLA HERMOZA - VILLA HUANCHACO	10014	AP + ALC	ML	844	2,069,468	ML	7,264	1,180,367	APT	CULMINADA
17	CAMBIO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA SUR OESTE TRUJILLO, MOCHE Y SALAVERRY	28632	AP	KM	2	1,839,526	KM	1	2,544,914	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION

17	CAMBIO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA SUR OESTE TRUJILLO, MOCHE Y SALAVERRY	28632	AP	KM	2	2,296,552	KM	1	163,374	APT	OBRA EN EJECUCION
18	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL C.P. ALTO TRUJILLO	18946	AP + ALC	ML	5,497	30,541,083	ML	1	1,527,485	APT	EN PROCESO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA SCADA
19	MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES DE LA URB. EL ALAMBRE - TRUJILLO	45895	ALC	ML	798	31,251	ML	799	35,962	R.D.R.	CULMINADA
	MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES DE LA URB. EL ALAMBRE - TRUJILLO	45895	ALC	ML	798	210,319	ML	799	213,330	APT	CULMINADA
20	CATASTRO TECNICO DE SEDALIB S.A.	91685		%	40	1,265,496	%	40	831,744	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION
21	DESARROLLO ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA	Sin SNIP		ESTUDIO	5	250,000	ESTUDIO	2	197,394	R.D.R.	ELABORACION DE ESTUDIOS
22	MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URB. SAN ANDRES - TRUJILLO	82498	ALC	ML	7,039	26,529	ML	0	26,529	R.D.R.	EXPED. DEFINITIVO EN ELABORACION
23	MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE CATASTRO COMERCIAL DE SEDALIB S.A.	103885	%	40	100	308,405	%	81	363,164	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION
24	MEJORAMIENTO POZO EXISTENTE PALERMO 1 TRUJILLO	87967	AP	%	1	4,400	%	1	4,400	R.D.R.	EN ELABORACION DE EXP. TECNICO
25	INTERCEPTOR FATIMA	84966	ALC	ML	7,000	58,500	ML	0	58,500	R.D.R.	EXPED. DEFINITIVO ELABORADO
26	MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE LAREDO 2 - TRUJILLO	95643	AP	UNIDAD	1	46,978	UNIDAD	0	39,659	R.D.R.	EN PROCESO DE ADQUISICIONES. INICIA OCTUBRE
27	MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE VICTOR RAUL - EL PORVENIR	95777	AP	UNIDAD	1	53,415	UNIDAD	0	36,369	R.D.R.	EN PROCESO DE ADQUISICIONES. INICIA OCTUBRE
28	MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE LAREDO 5 - TRUJILLO	95796	AP	UNIDAD	1	43,022	UNIDAD	0	46,279	R.D.R.	EN PROCESO DE ADQUISICIONES. INICIA OCTUBRE
29	MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE SAN ISIDRO - TRUJILLO	95887	AP	UNIDAD	1	63,286	UNIDAD	0	54,112	R.D.R.	EN PROCESO DE ADQUISICIONES. INICIA OCTUBRE
30	MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE ARBOLEDA 2 - TRUJILLO	95905	AP	UNIDAD	1	46,877	UNIDAD	0	34,285	R.D.R.	EN PROCESO DE ADQUISICIONES. INICIA OCTUBRE

31	MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE EL GOLF - TRUJILLO	95917	AP	UNIDAD	1	41,034	UNIDAD	0	14,898	R.D.R.	EN PROCESO DE ADQUISICIONES. INICIA OCTUBRE
32	MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE HUAMAN - TRUJILLO	95922	AP	UNIDAD	1	43,604	UNIDAD	0	24,049	R.D.R.	EN PROCESO DE ADQUISICIONES. INICIA OCTUBRE
33	MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE SANTA INES - TRUJILLO	95899	AP	UNIDAD	1	43,034	UNIDAD	0	86,578	R.D.R.	EN PROCESO DE ADQUISICIONES. INICIA OCTUBRE
34	MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE SAN SALVADOR - TRUJILLO	95891	AP	UNIDAD	1	43,371	UNIDAD	0	32,769	R.D.R.	EN PROCESO DE ADQUISICIONES. INICIA OCTUBRE
35	MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE LAREDO 11 - TRUJILLO	96182	AP	UNIDAD	1	41,528	UNIDAD	0	38,106	R.D.R.	EN PROCESO DE ADQUISICIONES. INICIA OCTUBRE
36	MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE MOCHE 3 - TRUJILLO	95618	AP	UNIDAD	1	2,417	UNIDAD	0	2,417	R.D.R.	ELABORACION DE EXPEDIENTE
37	MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE LAREDO 12 - TRUJILLO	95945	AP	UNIDAD	1	3,218	UNIDAD	0	3,218	R.D.R.	ELABORACION DE EXPEDIENTE
38	MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE CV4 - EL PORVENIR	95910	AP	UNIDAD	1	3,230	UNIDAD	0	3,230	R.D.R.	ELABORACION DE EXPEDIENTE
39	MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE PIT 1 - TRUJILLO	95949	AP	UNIDAD	1	3,218	UNIDAD	0	3,218	R.D.R.	ELABORACION DE EXPEDIENTE
40	MEJORAMIENTO DEL POZO EXISTENTE LAREDO 10 - TRUJILLO	87962	AP	UNIDAD	1	4,500	UNIDAD	0	4,500	R.D.R.	EN ELABORACION DE EXP. TECNICO
41	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE MOCHE	46672	AP+ALC	ML	30,284	43,200	ML	0	43,200	R.D.R.	EXPED. DEFINITIVO EN ELABORACION
42	MEJORAMIENTO DE LA CAMARA DE AGUAS SERVIDAS EXISTENTES DE SALAVERRY - TRUJILLO	95672	ALC	UNIDAD	1	3,218	UNIDAD	0	3,218	R.D.R.	ELABORACION DE EXPEDIENTE
43	REUBICACION DE CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS HUANCHACO	77458	ALC	UNIDAD	1	27,000	UNIDAD	0	27,000	R.D.R.	EXPED. DEFINITIVO APROBADO
44	MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LOS MANGOS CDRA. 3 - URB. EL GOLF	98888	ALC	UNIDAD	202	91,840	UNIDAD	202	78,576	R.D.R.	CULMINADA

45	MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LUIS MONTERIO CDRA. 5. URB. EL BOSQUE	105459	ALC	ML	377	144,656	ML	382	118,793	R.D.R.	CULMINADA
46	MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICAGO - TRUJILLO	102568	ALC	ML	100	36,000	ML	0	36,000	R.D.R.	EXP. TECNICO ELABORADO
47	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PAIJAN - LA LIBERTAD	50840	AP+ALC	ML	100	108,000	ML	1	108,000	R.D.R.	EXP. TECNICO ELABORADO
48	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLICACION DE COBERTURA DE MICROMEDICION EN SEDALIB S.A. 2008 - 2012	76955	AP	MEDIDOR	89,205	292,886	MEDIDOR	0	292,886	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION
49	AMPLIACION REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AV. JESUS DE NAZARETH CDRA. 17 - URB. COVICORTI	103188	AP	ML	633	93,341	ML	635	83,754	R.D.R.	CULMINADA
50	AMPLIACION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO NATASHA ALTA-COVICORTI-TRUJILLO	109572	AP	ML	13,956	37,800	ML	0	37,800	R.D.R.	EXP. TECNICO ELABORADO
51	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL LABORATORIO DE LA DIVISION DE CONTROL DE CALIDAD-SEDALIB S.A.	68670	AP+ALC	M2	327	905,132	M2	205	324,050	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION
52	INSTALACION DE GRIFOS CONTRA INCENDIO EN REDES DE AGUA POTABLE DE TRUJILLO METROPOLITANO	104788	AP	UNIDAD	30	173,703	UNIDAD	15	2,500	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION
53	MEJORAMIENTO REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO JR. JERUSALEN CDRA. 3 - SECTOR LA ESPERANZA BAJA - TRUJILLO	111852	AP	ML	270	50,533	ML	271	48,935	R.D.R.	OBRA CULMINADA
54	PROTECCION DE TAPAS DE BUZONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE TRUJILLO	96419	ALC	ML	11,969	232,693	ML	361	123,634	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION

55	MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO AV. NAPOLES, PSJE. NAPOLES 1, 2 Y PSJE. 2 DE MAYO - TRUJILLO	84102	ALC	ML	506	196,704	ML	494	149,201	R.D.R.	CULMINADA
56	MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE FLOR DE CAPULI CDRA. 3 - URB. MIFRAFLORES - TRUJILLO	85764	ALC	ML	174	72,523	ML	174	61,053	R.D.R.	CULMINADA
57	MEJORAMIENTO REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES ALBERTO DAVILA Y RICARDO SANCHEZ CDRA.4 - URB. SANTO DOMINGUITO	108829	ALC	ML	328	116,635	ML	304	107,569	R.D.R.	CULMINADA
58	MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB.PALERMO-TRUJILLO I ETAPA - (ENTRE AV. RICARDO PALMA, J. SANTOS CHOCANO, MARIANO MELGAR Y AV. AMERICA SUR)	96123	ALC	MI	5,422	139,924	MI	276	139,924	R.D.R.	CULMINADA
59	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LAS QUINTANAS - TRUJILLO	96560	ALC	MI	3,860	27,059	MI	0	27,059	R.D.R.	EXP. TECNICO ELABORADO
60	MEJORAMIENTO DEL POZO EXISTENTE SANTO DOMINGUITO - TRUJILLO	72055	AP	%	100	103	%	55	103	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION
61	MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JOSE CABRERA CDRAS. 10, 11 Y CALLE LOS ANGELES CDRAS. 1, 2 - FLORENCIA DE MORA	63467	ALC	ML	199	91,040	ML	199	78,233	R.D.R.	CULMINADA
62	MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. LA MARINA CDRS. 5 Y 6 - URB. SANTA MARIA	98290	ALC	ML	328	135,900	ML	328	113,200	R.D.R.	CULMINADA
63	MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE JR. LOS ANGELES CDRA. 3 - RIO SECO - EL PORVENIR	122214	AP	ML	160	54,088	ML	160	50,462	R.D.R.	CULMINADA

64	MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES LOS INCAS, M. CARBAJAL CDRAS. 19 Y MARIANO MELGAR CDRA. 20 - EL PORVENIR	69334	AP	ML	84	38,381	ML	84	38,381	R.D.R.	CULMINADA
65	MEJORAMIENTO DE HIDRANTES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS ADMINISTRADOS POR SEDALIB S.A -PROVINCIA TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	125811	AP	UNIDAD	40	225,307	UNIDAD	0	4,483	R.D.R.	EN CONVOCATORIA PARA INICIO DE OBRA
66	MEJORAMIENTO DE VALVULAS, ACCESORIOS Y CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS ADMINISTRADOS POR SEDALIB S.A. DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	125723	AP	UNIDAD	65	245,545	UNIDAD	0	4,885	R.D.R.	EN CONVOCATORIA PARA INICIO DE OBRA
67	MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. FATIMA, CALIFORNIA, SANTA ISABEL Y SANTA EDELMIRA - VICTOR LARCO	97245	ALC	ML	10,335	32,130	ML	0	32,130	R.D.R.	ELABORACION EXP. TECNICO
68	MEJORAMIENTO RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE SAN DIEGO CUADRA 1 SECTOR LAS DELICIAS -MOCHE	120105	ALC	ML	217	174,980	ML	217	129,327	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION
69	INSTALACION DEL EMISOR EL GOLF - VICTOR LARCO - TRUJILLO	73792	ALC	ML	2,289	54,163	ML	0	54,163	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION
70	MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RAFAEL SANZIO CUADRA 5 URBANIZACION EL BOSQUE-TRUJILLO	124274	ALC	ML	209	96,084	ML	207	64,992	R.D.R.	CULMINADA
71	MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. LOS CLAVELES - BLOCK A-1 - TRUJILLO	121987	ALC	ML	290	68,043	ML	281	47,544	R.D.R.	CULMINADA
72	MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO URB. EL SOL - TRUJILLO	88594	ALC	ML	1,690	736,362	ML	775	61	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION

73	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE DATOS Y VOZ - SEDALIB S.A. - TRUJILLO	106484	AP + ALC	%	100	274,631	%	100	244,617	R.D.R.	CULMINADA
74	INSTALACION ESTACIONES DE MEDICION DE PRESIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL AMBITO DE SEDALIB S.A.	103241	AP	UNIDAD	473	149,516	UNIDAD	0	60,386	R.D.R.	EN CONVOCATORIA PARA ELABORAR EXP. TECNICO
75	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RESERVIOS PIT 1 Y PIT 2 - LA ESPERANZA	97858	AP	%	100	2,338	%	0	2,338	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION
76	MEJORAMIENTO REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE SAN PABLO SAN ANDRES BAJO -VICTOR LARCO - TRUJILLO	122109	AP+ALC	ML	539	139,505	ML	0	9,400	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION
77	MEJORAMIENTO REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE LOS GERANIOS MZ. L - SECTOR 2 ALTO MOCHICA - TRUJILLO	122007	AP+ALC	ML	300	61,850	ML	305	46,176	R.D.R.	CULMINADA
78	MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NORESTE URBANIZACION LA NORIA - TRUJILLO	121951	ALC	ML	2,616	48,727	ML	0	5,446	R.D.R.	EXP. TECNICO ELABORADO
79	MEJORAMIENTO REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AA.HH LA VICTORIA-BUENOS AIRES SUR-TRUJILLO	122004	AP+ALC	ML	407	115,486	ML	0	21,804	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION
80	MEJORAMIENTO REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO LAS PALMERAS DE SAN ANDRES - TRUJILLO	123618	AP+ALC	ML	1,500	239,865	ML	0	21,395	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION
81	AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VILLA DEL MAR - DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA	107200	AP+ALC	ML	1,034	134,258	ML	0	11,176	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION

82	MEJORAMIENTO REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JOSE CRESPO Y CASTILLO CDRAS 17 Y 18 - EL PORVENIR	115937	AP+ALC	ML	672	171,366	ML	322	46,768	R.D.R.	OBRA EN EJECUCION
83	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA PUERTO MALABRIGO	9652	AP+ALC	ML	3,755	4,941,761	ML	0	876,580	APT	OBRA EN EJECUCION
84	AMPLIACION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO NUEVO SANTA ROSA - BAQUIA - TRUJILLO	58321	AP+ALC	ML	5,901	1,142,480	ML	0	0	R.D.R.	EXP. TECNICO ELABORADO
85	AMPLIACION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO NUEVO SANTA ROSA - BAQUIA - TRUJILLO	58322	AP+ALC	ML	5,901	34,274	ML	0	0	APT	EXP. TECNICO ELABORADO
						56,749,007				15,598,575	

REFERENCIAS:

Tipo (7) : Se refiere al Tipo de Obra que se ejecuta: AP= Agua Potable, ALC=Alcantarillado Sanitario. AP+ALC= Agua Potable + Alcantarillado Sanitario.

Fuente de Financiamiento : Se refiere a las entidades que han financiado la ejecucion de las Obras. RDR= Recursos Directamente Recaudados. APT=Programa Agua para Todos

Estado de las Obras : Se refiere a las entidades que han financiado la ejecucion de las Obras. RDR= Recursos Directamente Recaudados. APT=Programa Agua para Todos